

**E.12 Konformitätserklärung für Erzeugungsanlagen/Speicher**

(Dieses Formular ist zur Vervielfältigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Name Zertifizierungsstelle</b> .....<br><b>Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065 für VDE-AR-N 4110</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                             | 1 (2)                                        |
| <b>Konformitätserklärung</b><br><b>für Erzeugungsanlagen/Speicher</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | Nr: .....<br>Unterzeichnete Kopie Nr.: ..... |
| Projektbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                              |
| Anschlussnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                              |
| Leistungsangaben der Erzeugungsanlage/des Speichers                                                                                                                                                                                                                                                  | Vereinbarte Anschlusswirkleistung $P_{AV, E}$                               | _____ kW                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vereinbarte Anschlussscheinleistung $S_{AV, E}$                             | _____ kVA                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vereinbarte Anschlusswirkleistung $P_{AV, B}$                               | _____ kW                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vereinbarte Anschlussscheinleistung $S_{AV, B}$                             | _____ kVA                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Installierte Wirkleistung $P_{inst}$                                        | _____ kW                                     |
| Ersteller des Anlagenzertifikates                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vorname, Name<br>Straße, Hausnummer<br>Nr. Anlagennachweis<br>Ausstelldatum |                                              |
| Ersteller der Inbetriebsetzungserklärung                                                                                                                                                                                                                                                             | Vorname, Name<br>Straße, Hausnummer<br>Ausstelldatum                        |                                              |
| Die Erzeugungsanlage/der Speicher (Komponenten, Einheiten und Betriebsmittel, usw.) wurde entsprechend des Anlagenzertifikates und nach den Vorgaben des Netzbetreibers errichtet.<br><input type="checkbox"/> Erfüllt<br>ANMERKUNG<br>_____                                                         |                                                                             |                                              |
| Die in der Inbetriebsetzungserklärung ausgewiesenen Bestandteile und Einstellungen der errichteten Erzeugungsanlage/des Speichers stimmen mit dem Anlagenzertifikat überein.<br><input type="checkbox"/> Erfüllt<br>ANMERKUNG<br>_____                                                               |                                                                             |                                              |
| Das Konzept zur statischen Blindleistungsbereitstellung, das Konzept zur Wirkleistungssteuerung, die Umsetzung der dynamischen Netzstützung und das Schutzkonzept wurden unter Berücksichtigung der Vorgaben des Netzbetreibers umgesetzt.<br><input type="checkbox"/> Erfüllt<br>ANMERKUNG<br>_____ |                                                                             |                                              |

Die zuvor bezeichnete Erzeugungsanlage/der Speicher

- ☐ erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4110 „TAR Mittelspannung“  
☐ erfüllt die Anforderungen der TAB des Netzbetreibers  
 und wurde konform zum oben angeführten Anlagenzertifikat errichtet.

ANMERKUNG \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Im Fall einer Überschreitung der Oberschwingungen sind folgende Punkte zu berücksichtigen.

- ☐ Einbau und Start der Messung erfolgt am: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Die geforderten Funktionsprüfungen zum Wirk- und Blindleistungsverhalten

- ☐ Wurden im Rahmen der Inbetriebsetzungserklärung erbracht.  
☐ Konnten aus folgenden Gründen nicht durchgeführt werden und werden in Abstimmung mit dem Netzbetreiber nachgeholt.

Die Konformitätserklärung beinhaltet folgende Anlagen:

- Inbetriebsetzungserklärung
- Weitere zur Erstellung der Konformitätserklärung geprüfte Dokumente: \_\_\_\_\_

Bestätigung im Fall nachträglicher Nachweismessungen:

- ☐ Nach erfolgter Messung im Zeitraum vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ konnte der Nachweis erbracht werden, dass die geforderten Oberschwingungspegel eingehalten werden (Frist 6 Monate nach Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage).  
☐ Mit der Messung im Zeitraum vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ konnte der Nachweis nicht erbracht werden. Es muss eine Nachbesserung erfolgen.

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)  
 \_\_\_\_\_

Bestätigung der Zertifizierungsstelle, Adresse, E-Mail

- ☐ Es erfolgte eine Nachbesserung. Mit der Messung im Zeitraum vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ konnte der Nachweis erbracht werden, dass die geforderten Oberschwingungspegel eingehalten werden (Frist 12 Monate nach der erfolglosen Nachweismessung).

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)  
 \_\_\_\_\_

Bestätigung der Zertifizierungsstelle, Adresse, E-Mail

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)  
 \_\_\_\_\_

Zertifizierungsstelle, Adresse, E-Mail

**Dieses Zertifikat darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.**